



中国建筑 项目管理表格

济南万达14地块项目招标采购计划

项目名称:												项目编码			
序号	招标内容	招标公告 发布时间	报名及资审 完成时间	招标文件 发布时间	投标截止及开 标时间	评标议标 完成时间	云筑网定标完 成时间	合同 完成时间	进场时间	分判模式	拟定资源个数	暂定合同总额(万 元)	备注	2019年8月20日状态	责任人
一	补录合同														
	分包														
1	木方接长						2019/9/10	2019/9/20			1	23.00		云筑网-发标-回标中	张仁豪
2	防水施工						2019/9/10	2019/9/20			1	155.00		云筑网-发标-生成招标文件审批	张仁豪
3	主楼屋面防水及室内防潮层						2019/9/10	2019/9/20			1	26.00		云筑网-发标-生成招标文件审批	张仁豪
4	垃圾清运						2019/9/10	2019/9/20			1	7.60		云筑网-发标-生成招标文件审批	张童
5	垃圾清运II						2019/9/10	2019/9/20			1	67.00		云筑网-发标-生成招标文件审批	张童
6	零星机械III						2019/9/10	2019/9/20			1	25.86		云筑网-发标-生成招标文件审批	刘桂峰
7	项目外包资料						2019/9/10	2019/9/20			1	68.08			
8	临时设施(CI)合同						2019/9/10	2019/9/20			1	90.00			
9	地面及主楼屋面合同						2019/9/10	2019/9/20			1	500.00	含钢丝网、止水台、电梯门口		
10	保温材料检测						2019/9/10	2019/9/20			1	15.00			
11	塔吊补充协议						2019/9/10	2019/9/20			1	60.00			
12	施工电梯补充协议						2019/9/10	2019/9/20			1	26.00			
	分供														
1	钢筋网片供货合同						2019/9/10	2019/9/20			2	93.34		云筑网-回标-供应商回标中	任天心
2	保温材料供货合同						2019/9/10	2019/9/20			2	30.28		云筑网-回标-供应商回标中	任天心
3	屋面保温材料供货合同						2019/9/10	2019/9/20			1	42.65		云筑网-定标文件制作中	任天心
4	密目网V供货合同						2019/9/10	2019/9/20			1	30.87		云筑网-回标-供应商回标中	任天心
5	蒸压加气混凝土砌块供货合						2019/9/10	2019/9/20			1	120.00		云筑网-定标文件制作中	谢华峰
6	机电材料检测						2019/9/10	2019/9/20			1	19.00		云筑网-定标-定标报告编辑中	张恺
7	铸铁管						2019/9/10	2019/9/20			1	35.00		云筑网-发标-生成招标文件审批	张恺
8	接线盒补充协议						2019/9/10	2019/9/20			1	2.00			张恺
	租赁														
1	砼输送泵车租赁合同 V						2019/9/10	2019/9/20			1	13.70		云筑网-回标-供应商回标中	任天心
二	后期招标														
	分包														
1	墙面天棚装饰及踢脚线施工	2019/8/9	2019/8/15	2019/8/16	2019/8/28	2019/9/5	2019/9/20	2019/9/30	2019/10/5	清工+辅材	3	678.00	含硅钙板、铝扣板顶棚施工		
2	墙地面砖施工	2019/8/19	2019/8/25	2019/8/26	2019/9/7	2019/9/15	2019/9/30	2019/10/10	2019/10/15	清工+辅材	1	15.00			
3	钢爬梯及铸铁盖板施工	2019/8/24	2019/8/30	2019/8/31	2019/9/12	2019/9/20	2019/10/5	2019/10/15	2019/10/20	劳务分包	1	12.00			
4	变形缝施工	2019/7/25	2019/7/31	2019/8/1	2019/8/13	2019/8/21	2019/9/5	2019/9/15	2019/9/20	劳务分包	1	34.20			
5	钢制储藏室门供货及安装	2019/9/24	2019/9/30	2019/10/1	2019/10/13	2019/10/21	2019/11/5	2019/11/15	2019/11/20	包工包料	1	25.36			
6	无机纤维喷涂保温顶棚施工	2019/8/9	2019/8/15	2019/8/16	2019/8/28	2019/9/5	2019/9/20	2019/9/30	2019/10/5	包工包料	1	25.00			
7	土建拆改劳务合同	2019/7/25	2019/7/31	2019/8/1	2019/8/13	2019/8/21	2019/9/5	2019/9/15	2019/9/20	清工+辅材	1	45.00			
8	机电拆改劳务合同	2019/7/25	2019/7/31	2019/8/1	2019/8/13	2019/8/21	2019/9/5	2019/9/15	2019/9/20	清工+辅材	1				
9	竣工保洁	2020/5/19	2020/5/25	2020/5/26	2020/6/7	2020/6/15	2020/6/30	2020/7/10	2020/7/15	清包工	1	10.00			
10	防静电架空活动地板	2020/2/18	2020/2/24	2020/2/25	2020/3/8	2020/3/16	2020/3/31	2020/4/10	2020/4/15	包工包料	1	1.50			
	分供														
1	LC轻骨料混凝土	2019/8/24	2019/8/30	2019/8/31	2019/9/12	2019/9/20	2019/10/5	2019/10/15	2019/10/20	分供	2	140.00			
2	排水板、土工布采购	2019/8/24	2019/8/30	2019/8/31	2019/9/12	2019/9/20	2019/10/5	2019/10/15	2019/10/20	分供	1	30.00			
3	机电正式工程桥架采购	2019/8/19	2019/8/25	2019/8/26	2019/9/7	2019/9/15	2019/9/30	2019/10/10	2019/10/15	分供	1	65.00			
4	正式工程电线电缆	2019/10/19	2019/10/25	2019/10/26	2019/11/7	2019/11/15	2019/11/30	2019/12/10	2019/12/15	分供	1	80.00			
5	开关、面板、灯具	2019/10/19	2019/10/25	2019/10/26	2019/11/7	2019/11/15	2019/11/30	2019/12/10	2019/12/15	分供	1	15.00			
6	屋面面砖楼内地砖	2020/1/18	2020/1/24	2020/1/25	2020/2/6	2020/2/14	2020/2/29	2020/3/10	2020/3/15	分供	1	26.01			
7	地下室洁具	2020/1/18	2020/1/24	2020/1/25	2020/2/6	2020/2/14	2020/2/29	2020/3/10	2020/3/15	分供	1	8.00			
	租赁														

编制人:

张童

商务经理:

张博正

项目经理:

张

技术总工:

张

编制日期:

2019/8/31