


# 中国建筑第二工程局有限公司北京分公司

## 物资需用总计划

		中国建筑 项目管理表格					表格编号	
		物资需用总计划					CSCEC2B-BJ-WZGL-001	
项目名称及编码		中建二局北京分公司北京新机场南航基地第五标段3#、4#楼项目						
联系人	陈杰	电话	15933332468	计划时间	2018. 3	编号NO	1	
序号	物资名称	规格型号	单位	计划数量	计划进场日期	备注		
1	一级钢Φ6		t	335.658	2018.6			
2	一级钢Φ8		t	135.35	2018.6			
3	一级钢Φ10		t	11.628	2018.6			
4	三级钢Φ6		t	12.103	2018.6			
5	三级钢Φ8		t	1378.764	2018.6			
6	三级钢Φ10		t	1827.467	2018.6			
7	三级钢Φ12		t	1449.539	2018.6			
8	三级钢Φ14		t	1051.479	2018.6			
9	三级钢Φ16		t	1075.983	2018.6			
10	三级钢Φ18		t	1104.301	2018.6			
11	三级钢Φ20		t	1475.962	2018.6			
12	三级钢Φ22		t	1733.924	2018.6			
13	三级钢Φ25		t	5180.024	2018.6			
14	三级钢Φ28		t	1178.035	2018.6			
15	三级钢Φ30		t	49.491	2018.6			
16	三级钢Φ32		t	1133.609	2018.6			
17	套筒（直螺纹）Φ16		个	44864	2018.6			
18	套筒（直螺纹）Φ18		个	39331	2018.6			
19	套筒（直螺纹）Φ20		个	62042	2018.6			

20	套筒（直螺纹）Φ22	个	40027	2018.6	
21	套筒（直螺纹）Φ25	个	78170	2018.6	
22	套筒（直螺纹）Φ28	个	16055	2018.6	
23	套筒（直螺纹）Φ30	个	11	2018.6	
24	套筒（直螺纹）Φ32	个	9724	2018.6	
25	商砼C10	m3	1.19	2018.6	
26	商砼C15	m3	4748.61	2018.6	
27	商砼C20	m3	120.2576	2018.6	
28	商砼C25	m3	12882.364	2018.6	
29	商砼C30	m3	27742.05	2018.6	
30	商砼C35	m3	2046.35	2018.6	
31	商砼C40	m3	9002.33	2018.6	
32	商砼C45	m3	78.86	2018.6	
33	商砼C50	m3	1819.35	2018.6	
34	商砼c55	m3	5337.39	2018.6	
35	商砼C60	m3	3726.71	2018.6	
36	商砼C65	m3	0.17	2018.6	
37	商砼C20细石	m3	2403.9178	2018.6	
38	商砼c30p6	m3	8588.4	2018.6	
39	商砼C30p8	m3	15527.59	2018.6	
40	商砼C35p6	m3	5883.67	2018.6	
41	商砼C35p8	m3	15596.14	2018.6	
42	商砼C40p6	m3	550.96	2018.6	
43	商砼C40p8	m3	5304.49	2018.6	
44	商砼C45p6	m3	16.01	2018.6	

45	商砼C45p8	m <sup>3</sup>	162.04	2018.6	
46	商砼C60p6	m <sup>3</sup>	2559.4	2018.6	
47	商砼C60p8	m <sup>3</sup>	20.03	2018.6	
48	1.5+1.5厚双层三元乙丙橡胶防水卷材	m <sup>2</sup>	18620.3	2018.6	
49	1.5JS防水	m <sup>2</sup>	740.93	2018.6	
50	1.5聚氨酯	m <sup>2</sup>	16686.96	2018.6	
51	20厚1:2.5防水砂浆	m <sup>2</sup>	2485.24	2018.6	
5 <sup>2</sup>	4+3改性沥青	m <sup>2</sup>	57060.17	2018.6	
5 <sup>3</sup>	1.2mm厚聚氯乙烯防水卷材	m <sup>2</sup>	5511.68	2018.6	
54	2.0mm厚聚氨酯防水涂料	m <sup>2</sup>	5511.68	2018.6	
55	1:2.5防水砂浆	m <sup>2</sup>	708.11	2018.6	
56	渗透结晶	m <sup>2</sup>	1521.46	2018.6	
57	30-60高塑料(或橡胶)排水凸片	m <sup>2</sup>	1034.06	2018.6	
58	15厚JS	m <sup>2</sup>	260.95	2018.6	
59	20厚1:3水泥砂浆掺防水剂	m <sup>2</sup>	23.6	2018.6	
60	13厚1:2聚合物水泥砂浆	m <sup>2</sup>	856.56	2018.6	
61	15厚1:2聚合物水泥砂浆	m <sup>2</sup>	856.56	2018.6	
6 <sup>2</sup>	2厚js	m <sup>2</sup>	856.56	2018.6	
6 <sup>3</sup>	满堂脚手架	m <sup>2</sup>	773.66	2018.8	
64	脚手架	m <sup>2</sup>	95599.79	2018.8	
65	措施筋(钢筋直径10mm以内)	t	2096.126	2018.6	
66	槽钢20b	t	24.9	2018.8	
67	钢板1mm	t	226767.5706	2018.7	
68	栓钉Φ16	套	1386	2018.3	
69	栓钉Φ19	套	2835.316	2018.3	

70	型钢	t	461.1514545	2018.8	
71	地脚螺栓	t	0.04	2018.6	
72	钢索Φ150	m	11160	2018.5	
73	标准砖, m5	m3	47.952	2018.9	
74	A3.5蒸压加气混凝土砌块, m5	m3	6407.58	2018.9	
75	蒸压灰砂砖, m5	m3	380	2018.9	
76	120厚标准砖	m3	51.86	2018.9	
77	砌块墙A5蒸压加气混凝土砌块	m3	676.48	2018.9	
78	A5蒸压加气混凝土砌块	m3	929.76	2018.9	
79	A3.5蒸压加气混凝土砌块	m3	11200.32	2018.9	
80	烧结页岩砖	m3	171.62	2018.9	
81	标准砖	m3	75.6	2018.9	
82	不锈钢水箱	台	23	2018.10	
83	给水泵	台	11	2018.10	
84	手摇泵	台	8	2019.1	
85	气压罐	台	6	2018.10	
86	电热水器	台	22	2019.5	
87	给水加压变频泵组	套	1	2018.10	
88	中水加压变频泵组	套	1	2019.2	
89	冷却塔补水变频泵组	套	1	2019.2	
90	电开水器	台	12	2019.5	
91	集热循环泵	台	6	2019.2	
92	循环泵	台	2	2019.2	
93	热水循环泵	台	2	2019.2	
94	供水兼循环泵	台	3	2019.2	

95	热水供水泵	台	2	2019.2	
96	泳池板换泵	台	2	2019.2	
97	太阳能集热装置	块	213	2019.3	
98	商用冷凝式燃气热水器	台	22	2019.2	
99	潜污泵	台	174	2018.11	
100	隔油提升一体化设备	台	5	2018.11	
101	消火栓稳压泵	台	1	2019.3	
102	室内消火栓泵	台	2	2019.3	
103	湿式报警阀	组	15	2019.3	
104	预作用报警阀	组	5	2019.3	
105	自动喷淋稳压泵	台	2	2019.3	
106	自动喷洒泵	台	2	2019.3	
107	气体灭火设备	套	5	2018.9	
108	厨房自动灭火装置	套	19	2018.9	
109	风机	台	260	2019年1月	
110	镀锌钢板	m <sup>2</sup>	70000	2018年7月	按楼层分批次进场
111	70℃防火阀	个	1500	2018年11月	按系统分批次进场
112	150℃防火阀	个	20	2018年11月	按系统分批次进场
113	280℃防火阀	个	300	2018年11月	按系统分批次进场
114	电动双位密闭保温风阀	个	300	2018年11月	按系统分批次进场
115	电动多叶调节阀	个	250	2018年11月	按系统分批次进场
116	对开多叶调节阀	个	300	2018年11月	按系统分批次进场
117	风管止回阀	个	50	2018年11月	按系统分批次进场
118	单层百叶风口	个	2400	2019年4月	
119	电动百叶风口	个	200	2019年4月	

120	自垂百叶风口	个	100	2019年4月	
121	远控多叶排烟口	个	700	2019年4月	
122	双层百叶风口	个	300	2019年4月	
123	方形散流器	个	4000	2019年4月	
124	旋流风口	个	200	2019年4月	
125	防雨百叶	个	30	2019年1月	
126	柔性接头（软连接）	个/平米	/	2018年9月	
127	消声静压箱	个/平米	/	2018年9月	
128	环保玻璃棉	立方	200	2018年10月	
129	不燃离心玻璃棉板	立方	1400	2018年10月	
130	油烟净化器	台	18	2019年1月	
131	排气扇	个	600	2019年4月	
132	卧式新风机组	台	30	2018年10月	
133	热回收式新风机组	台	14	2018年10月	
134	空调机组	台	49	2018年10月	
135	恒温恒湿空调机组	台	2	2018年10月	
136	热空气幕	台	28	2019年3月	
137	风机盘管	台	1800	2018年9月	按楼层分批次进场
138	多联机	台	/	2019年1月	
139	消声器	个	60	2018年10月	
140	人防通风设备	/	/	2019年3月	
141	镀锌钢管	米	35000	2018年7月	按楼层分批次进场
142	无缝钢管	米	13000	2018年7月	按楼层分批次进场
143	截止阀	个	3800	2018年9月	按系统分批次进场
144	防结露蝶阀	个	600	2018年9月	按系统分批次进场

145	静态平衡阀	个	130	2018年9月	按系统分批次进场
146	动态压差平衡阀	个	130	2018年9月	按系统分批次进场
147	球阀	个	2000	2018年9月	按系统分批次进场
148	旋塞阀	个	100	2018年9月	按系统分批次进场
149	电动两通阀	个	4000	2018年9月	按系统分批次进场
150	自动排气阀	个	300	2018年9月	按系统分批次进场
151	Y形过滤器	个	2300	2018年9月	按系统分批次进场
152	不锈钢软接头	个	2500	2018年9月	
153	温度计	个	/	2018年11月	
154	压力表	个	/	2018年11月	
155	热量表	个	/	2018年10月	
156	橡塑保温	立方	400	2018年10月	
157	离心式冷水机组	台	3	2018年9月	
158	板式换热机组	套	3	2018年8月	
159	混水装置	台	1	2018年8月	
160	燃气热水炉	套	1	2018年8月	
161	超低噪音冷却塔	组	3	2018年11月	
162	冷却水泵	台	5	2018年11月	
163	定压补水装置	套	4	2018年11月	
164	真空脱气机	套	5	2018年11月	
165	循环水处理器	套	5	2018年11月	
166	装配式软化水箱	个	3	2018年11月	
167	全自动软水器	套	3	2018年11月	
168	分集水器	套	1	2018年11月	
169	循环水质控制器	套	4	2018年11月	

170	军团菌处理器	套	1	2018年11月	
171	在线清洗装置	套	3	2018年11月	
172	配电箱柜	台	1800	2018.10	
173	BV线	米	400000	2018.12	
174	桥架200*100	米	4330	2018.10	
175	桥架100*50	米	7600	2018.10	
176	桥架600*150	米	277	2018.10	
177	桥架400*100	米	5510	2018.10	
178	桥架300*100	米	18	2018.10	
179	低压母线1600A	米	110	2018.12	
180	低压母线1000A	米	520	2018.12	
181	低压母线800A	米	350	2018.12	
182	WDZ-YJY电缆	米	17557	2018.12	
183	BTLV电缆	米	12714	2018.12	
184	镀锌钢管	米	110267	2018.5	
185	WDZ-BYJ电缆	米	498864	2018.9	
186	荧光灯	个	7000	2019.4	
187	开关、插座面板	个	22000	2019.5	
项目编制	陈杰	项目审核	黄世德	项目批准	何建武

注：在工程开工前制定重要物资需用总计划。